

Checklist Periodieke Controle

Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie
(zoals bedoeld in NEN 2654-1+C1:2018 en NEN 2654-2:2018)



Installatie BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE (BMI+OAI)

Beheerder maand jaar

1 Maandelijks Controle

	ja	nee	nvt	aanpas- nodig
1.1 Centrale type				
1.1.1 Centrale is goed bereikbaar en deugdelijk bevestigd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.1.2 De centrale is mechanisch in goede staat (onbeschadigd, werking slot / deurmechaniek)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.1.3 De centrale is uitwendig gereinigd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.1.4 Alle optische en akoestische indicatoren op de centrale gecontroleerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.1.5. Interne klok van centrale staat op juiste tijd en datum ingesteld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.1.5 De teksten op de centrale zijn goed leesbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.2 Brandweer- en nevenpanelen				
1.2.1 Brandweer- en nevenpanelen zijn goed bereikbaar en deugdelijk bevestigd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.2 Brandweer en nevenpanelen mechanisch in goede staat (onbeschadigd, werking sluiting)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.3 Brandweer- en nevenpanelen zijn uitwendig gereinigd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4 Alle optische / akoestische indicatoren op de Brandweer- en nevenpanelen zijn gecontroleerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Diversen				
1.3.1 Doormeldvertraging gecontroleerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.2 Doormeldvertragingstijd is min sec			<input type="checkbox"/>	

2 Maandelijks Controle Doormelding

	ja	nee	nvt	aanpas- nodig
2.1 Doormelding BRAND getest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Controle ontvangst BRAND melding (ontvangst bij RAC of PAC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Doormelding STORING getest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Controle ontvangst STORINGsmelding (ontvangst bij RAC of PAC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 Documentatie

	ja	nee	nvt	aanpas- nodig
3.1 Logboek aanwezig bij installatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Meldingen zijn door gebruiker in logboek geregistreerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Logboek ingevuld n.a.v. deze controle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4 Opmerkingen

zie blad 2 voor aanvullende items tijdens 4 en 8 maandelijks controle →

Checklist Periodieke Controle

Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie

(zoals bedoeld in NEN 2654-1+C1:2018 en NEN 2654-2:2018)



Hieronder staan de controles die uitgevoerd moeten worden bij de 4 en 8 maandelijkse controle door de Beheerder (aanvullend op de maandelijkse controle).

5 4 en 8 maandelijkse Controle (aanvullend)

	ja	nee	nvt	aanpas. nodig
5.1 Meldingen				
5.1.1 Handmelders visueel gecontroleerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2 De handmelders gecontroleerd op bereikbaarheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.3 De automatische melders en nevenindicatoren visueel gecontroleerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.4 De automatische melders gecontroleerd op vrije ruimte tot inventaris ed.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.5 Controle ontvangst melding door centrale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.6 Controle optische en akoestische signalering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Ontruimingssignaal				
5.2.1 Waargenomen dat ontruimingsalarmsignaal wordt aangestuurd door bedieningspaneel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.2 Waargenomen dat ontruimingsalarmsignaal wordt aangestuurd door handbrandmelder?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.3 Waargenomen dat ontruimingsalarmsignaal wordt aangestuurd door automatische melder?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.4 Alleen in geval van ontruiming A: De commandomicrofoon functioneert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Netwerk met meerdere brandmeldcentrales				
5.3.1 Op elke brandmeldcentrale is een alarm gereset?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3.2 Op elke brandmeldcentrale is een meldergroep uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4 Overige controles				
5.4.1 Is ruimtegebruik, inrichting en bouwconstructie ongewijzigd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.2 Voldoet het alarmplan voor de interne alarmorganisatie nog?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.3 Algemene telefoonnummers en telefoonnummers van sleutelhouders/Beheerder(s) zijn ongewijzigd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.4 Komen meldnummers en teksten nog overeen met de werkelijke situatie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6 Documentatie (aanvullend)

	ja	nee	nvt	aanpas. nodig
6.1 Registratiebladen toegepaste apparatuur aanwezig in Handboek Brandmeldinstallatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Aanzicht bedienpanelen aanwezig in Handboek Brandmeldinstallatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Blokschema aanwezig in Handboek Brandmeldinstallatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4 Stuurfunctie matrix aanwezig in Handboek Brandmeldinstallatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5 Installatietekeningen aanwezig in Handboek Brandmeldinstallatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6 Komen installatietekeningen overeen met werkelijke situatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7 Komen meldnummers en teksten overeen met werkelijke situatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.8 Schema's laskasten aanwezig in Handboek Brandmeldinstallatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.9 Gebruikershandleiding aanwezig in Handboek Brandmeldinstallatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.10 Logboek ingevuld n.a.v. deze controle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7 Opmerkingen (aanvullend)
